



Registro Generale N. 000282/2022 del 16/11/2022

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Settore Servizi al territorio**  
**Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti**

**OGGETTO: INTERVENTO BONIFICA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SAN GIOVANNI BOSCO" - CUP I73F20000070002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**DEL Settore Servizi al territorio**

Premesso che:

- 1) la Regione Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 11/5/2020, ha approvato il bando "FSC 2014-2020. Piano di bonifica amianto. Bando regionale per l'individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle scuole" tramite il quale, in coerenza con il Piano Amianto Regionale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1945 del 04/12/2017, ha inteso individuare e finanziare interventi di bonifica amianto negli edifici scolastici;
- 2) a seguito della presentazione di idonea manifestazione di interesse, il Comune di Campogalliano è risultato assegnatario di un contributo pari a € 12.650,24 per la rimozione e smaltimento dell'amianto di copertura presente presso la scuola secondaria di primo grado "San Giovanni Bosco", assegnato con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 10608 del 07/06/2021;
- 3) con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Intervento bonifica amianto scuola secondaria di primo grado "San Giovanni Bosco" - CUP I73F20000070002, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per una spesa complessiva pari ad € 32.000,00, così suddivisa;
- 4) con nota prot. 2943 del 21/03/2022, ai sensi del punto G.1 del Bando regionale di cui alla DGR 476/2020, è stato trasmesso alla Regione l'atto di approvazione del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati progettuali, al fine di permettere alla Regione stessa di procedere al relativo impegno di spesa del contributo assegnato;
- 5) con determinazione n. 10480 del 31/05/2022 del Responsabile del Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, la Regione ha definitivamente concesso al Comune di Campogalliano il contributo di € 12.650,24 per la realizzazione del progetto di rimozione e smaltimento amianto dal titolo "Rimozione e smaltimento amianto di copertura presso Scuola secondaria di Primo grado S.G. Bosco" CUP: I73F20000070002, presente con id numero 52 nella graduatoria definitiva di cui alla citata determinazione n. 10608 del 07/06/2021, impegnando la relativa somma sul Capitolo 35709 al n. 8039, con esigibilità nell'anno 2022;
- 6) con determinazione n. 141 del 20/06/2022 i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta CANOVI COPERTURE S.R.L., con sede in via degli Imprenditori n. 33, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 03380530364, che aveva offerto un ribasso del 1,00% per un importo contrattuale pari ad € 20.474,89 per lavori e spese tecniche per redazione piano di lavoro,

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

oltre ad € 4.480,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.490,27 per IVA di legge, così per complessivi € 30.446,05;

- 7) con medesima determinazione n. 141/2022 si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta arch. Daniela De Angelis, Responsabile del Settore Servizi al Territorio, e si istituiva, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio Direzione Lavori composto dal geom. Giovanni Serpini in qualità di Direttore dei Lavori e da Andrea Neri in qualità di Direttore operativo, entrambi dipendenti dell'Ufficio tecnico comunale;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, conservato agli atti con prot. 9742 del 14/09/2022, nel quale si dichiara che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati, in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite, il giorno 13/09/2022;

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta dal Direttore dei Lavori, geom. Giovanni Serpini, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Visto, in particolare, il documento "Certificato di Regolare Esecuzione", dal quale risulta che:

- i lavori sono stati consegnati in data 17/08/2022 con verbale di pari data;
- per l'ultimazione dei lavori sono stati concessi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna; il termine utile doveva scadere quindi il 16/09/2022;
- per l'esecuzione dei lavori non furono ordinate sospensioni nè concesse proroghe del tempo contrattuale;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/09/2022, come da certificato redatto in pari data;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- lo stato finale è stato redatto in data 17/10/2022 ed ammonta a complessivi € 22.667,32 al netto di IVA;
- i lavori corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- durante l'esecuzione dei lavori furono arrecati danni di sorta e non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum;



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il Quadro Economico Finale afferente l'intero progetto ammonta ad € 27.804,13, così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO COSTI AMMESSI A CONTRIBUTO (rimozione e smaltimento amianto)		
A)	Lavori 01 di sicurezza	€ 4.235,99
	Lavori 02 Opere di Rimozione e Smaltimento	€ 4.730,41
	Totale lavori	€ 8.966,40
B)	IVA su Lavori 22%	€ 1.972,60
C)	Spese tecniche 10% di A+B	€ 1.138,51
	Totale costi finanziati	€ 12.077,51

QUADRO ECONOMICO COSTI A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE (ripristino copertura)		
A	Lavori 03 Nuova Copertura	€ 12.077,97
B	Somme a disposizione Amministrazione	
	1) IVA 22%	€ 2.657,15
	2) Spese tecniche per redazione pratica	€ 841,49
	3) Assicurazione Prog/DL ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 50/2016	€ 150,00
	Totale	€ 15.726,61

Verificato che, rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2022, risulta un'economia di spesa di € 4.195,88, di cui € 572,73 sulla quota parte di lavori finanziati con contributo regionale ed € 3.623,15 sulla quota parte di lavori finanziati con fondi propri del Comune di Campogalliano;

Ritenuto opportuno accantonare l'economia di spesa di € 3.623,15 sulla quota parte finanziata con



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

fondi propri del Comune di Campogalliano, da utilizzare eventualmente per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione delle misure descritte dall'articolo 26 del Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022;

Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere all'impresa CANOVI COPERTURE S.R.L., con sede in via degli Imprenditori n. 33, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 03380530364, l'importo di € 22.667,32 oltre IVA di legge, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Numero Protocollo INAIL\_35011610 Data richiesta 12/10/2022 Scadenza validità 09/02/2023;

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 44102 art. 702 denominato "Interventi per l'edilizia scolastica – altri ordini di istruzione non universitaria" dell'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, fra le disponibilità degli impegni 2022/399 e 2022/400 assunti con determinazione n. 141/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.",e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento dei contratti;



- l'atto monocratico n. 3 del 01/04/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/12/2022;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

### DETERMINA

per la ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi all'"Intervento bonifica amianto scuola secondaria di primo grado "San Giovanni Bosco"' - CUP I73F20000070002, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
  - LIBRETTO DELLE MISURE;
  - REGISTRO DI CONTABILITA';
  - SAL FINALE;
  - RELAZIONE SUL CONTO FINALE
  - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
2. di assestare il Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO COSTI AMMESSI A CONTRIBUTO (rimozione e smaltimento amianto)		
A)	Lavori 01 di sicurezza	€ 4.235,99
	Lavori 02 Opere di Rimozione e Smaltimento	€ 4.730,41
	Totale lavori	€ 8.966,40
B)	IVA su Lavori 22%	€ 1.972,60



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

C)	Spese tecniche 10% di A+B	€ 1.138,51
	Totale costi finanziati	€ 12.077,51
<b>QUADRO ECONOMICO COSTI A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b>  (ripristino copertura)		
A	Lavori 03 Nuova Copertura	€ 12.077,97
B	Somme a disposizione Amministrazione	
	1) IVA 22%	€ 2.657,15
	2) Spese tecniche per redazione pratica	€ 841,49
	3) Assicurazione Prog/DL ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 50/2016	€ 150,00
	Totale	€ 15.726,61

3. di dare atto che, rispetto al Quadro Economico di Progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2022, risulta un'economia di spesa di € 4.195,88, di cui:
  - € 572,73 sulla quota parte di lavori finanziati con contributo regionale che sarà oggetto di riaccertamento residui sia in spesa (Imp. n. 2022/399.001 e imp. n. 2022/401) che in entrata (Acc. n. 2022/141) che verranno ridotti di pari importo;
  - € 3.623,15 sulla quota parte di lavori finanziati con fondi propri del Comune di Campogalliano, che sono da accantonare per essere eventualmente utilizzati per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione delle misure descritte dall'articolo 26 del Decreto Legge n. 50 del 18/05/2022;
4. di provvedere a corrispondere all'impresa CANOVI COPERTURE S.R.L., con sede in via degli Imprenditori n. 33, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 03380530364, l'importo di € 22.667,32 oltre IVA di legge, a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
  - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
  - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;
6. di dare atto che che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 44102 art. 702 denominato "Interventi per l'edilizia scolastica – altri ordini di istruzione non universitaria"



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

dell'esercizio 2022 del P.E.G. 2022-2024, fra le disponibilità degli impegni 2022/399 e 2022/400 assunti con determinazione n. 141/2022;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
8. di dare atto che:
  - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I73F20000070002;
  - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 922455686B;
9. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio  
DE ANGELIS DANIELA





**OGGETTO: INTERVENTO BONIFICA AMIANTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SAN GIOVANNI BOSCO" - CUP I73F20000070002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI**

In attesa del riaccertamento la minore entrata di 572,73 euro sul contributo regionale è imputata sull'accertamento 2022/141 sub 1 e la corrispondente minore spesa sugli impegni 2022/399.001 per 500,89 euro e 2022/401 per 71,84 euro.

Le somme disponibili per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 26 del DL 50/2022 sono imputate all'impegno 2022/400 sub 1 per 2.291,04 euro e all'impegno 2022/402 per 1.332,11 euro.

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**16/11/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**BERTOLANI BRUNO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*