



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

SETTORE  
**SERVIZI AL TERRITORIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI  
SETTORE E APPALTI**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**Registro Generale**  
**N. 203 del 29/07/2021**

Registro del Servizio  
N. 114 del 28/07/2021

**OGGETTO: Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone, CUP I77H20002300001 - approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione**

## PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone", CUP I77H20002300001 - che prevede una spesa complessiva pari a € 85.000,00, con il seguente quadro economico:

### CAPO A - Somme a base d'appalto

A.1 - Lavori per ripristino viabilità via Albone		67'500.0
A.1.1 Importo Lavori	0 €	

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		1'122.9
A.2.1 Oneri sicurezza	5 €	

### CAPO B - Somme a disposizione

B.1 - Spese tecniche		1'080.0
B.1.1 Incentivi tecnici art 113 d.lgs 50/2016	0 €	
B.1.2 Copertura assicurativa art. 24 comma 4	00 €	200.

B.2 - Imposte		15'097.0
IVA 22% su Capo A	5 €	

### TOTALE

TOTALE GENERALE		85'000.0
QUADRO ECONOMICO	0 €	

- con determinazione a contrarre con contestuale affidamento n. 123 del 13/05/2021 del Comune di Campogalliano, si determinava:

di approvare e procedere all'affidamento diretto dei lavori di "Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone", CUP I77H20002300001 comunali", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;

di affidare le opere del suddetto intervento all'operatore economico Zaniboni s.r.l, Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO), P.I. 01645130368, per un importo complessivo pari a **€ 64.491,95 oltre l' IVA di legge** come da suo preventivo agli atti del Prot. Gen.le n. 4126 del 22/04/2021;

di rimodulare, a seguito della presente aggiudicazione, il quadro economico nel seguente modo:

<b>Piano Interventi Dicembre 2020 -Ripristino viabilità lungo via Albone</b> <b>CUP I77H20002300001</b> <b>QUADRO ECONOMICO</b>		
CAPO A - Somme a base d'appalto		
A.1 - Lavori per ripristino viabilità via Albone	A.1.1 Importo Lavori	63.369,00 €
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	A.2.1 Oneri sicurezza	1.122,95 €
CAPO B - Somme a disposizione		
B.1 - Spese tecniche	B.1.1 Incentivi tecnici art 113 d.lgs 50/2016 - 2%	1.080,00 €
	B.1.2 Copertura assicurativa	150,00 €
B.2 - Imposte		
	IVA 22% su Capo A	14.188,23 €
B.3 – varie		
	somme a disposizione da ribasso d'asta	5.089,82 €
<b>TOTALE</b>		<b>85.000,00 €</b>

di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, così come previsto dall'art.8, comma 1, lettera a) della legge 120/2021;

di procedere con successivo atto a stabilire l'efficacia dell'aggiudicazione previa verifica positiva dei requisiti di cui sopra;

che il contratto sarebbe stato stipulato – previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Gls n. 50 del 2016 – in forma pubblica amministrativa, senza applicare il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32 comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.s;

- con determinazione n. 143 del 03/06/2021 del Comune di Campogalliano, si determinava:

di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento diretto dei lavori di “Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone”, CUP I77H20002300001 comunali”, a favore dell'operatore economico Zaniboni s.r.l, Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO), P.I. 01645130368, per un importo complessivo pari a € 64.491,95 oltre l' IVA di legge;

di procedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, senza applicare il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32 comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.mriterio.s, ricorrendo la condizione dell'affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dalla L. 120/2020 art. 1 comma 2 lett. a);

- con contratto Rep. N. 4389\_19 del 16/06/2021 si affidavano i lavori di “Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone”, con codice identificativo gara CIG 8704197298, - all' impresa Zaniboni s.r.l., con sede legale in Finale Emilia (MO), Via Napoli n.14, c.a.p. 41034, Codice fiscale 01645130368, Partita IVA 01645130368;

- con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 16/06/2021, di approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 si deliberava:

di approvare le maggiori lavorazioni di cui alla perizia di variante e suppletiva redatta dal Geom. Giovanni Serpini;

di approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa Zaniboni s.r.l. P.IVA 01645130368, con sede in via Napoli n.14 a Finale Emilia (MO), Geom. Claudio Galantini e il Direttore dei lavori, geom. Giovanni Serpini;

di dare atto che:

- le opere previste erano riconducibili a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c del Dlgs 50/2006, come varianti in corso d'opera in quanto *"la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice [...]"*;
- le variazioni introdotte non erano sostanziali, ossia non alteravano gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 4;
- il loro importo rimaneva nei limiti stabiliti dall'art. 106, commi 7 e 12 del d.lgs. 50/2016

di dare atto che:

- tale variante prevedeva una maggiore spesa per lavori suppletivi per euro 3.801,39 al netto del ribasso di gara del 6,12%, oltre euro 836,31 per IVA, per complessivi € 4.637,70 da affidare all'Impresa Zaniboni s.r.l.;
- l'importo contrattuale dei lavori veniva quindi elevato da euro 64.491,95 ad euro 68.293,34 per lavori al netto del ribasso, oltre € 15.024,53 per IVA di legge;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi si definiva un'estensione della durata di ulteriori 7 giorni oltre quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione fissato dal Contratto in giorni 30, veniva prolungato a giorni 37 complessivi;
- con l'approvazione della suddetta variante non si modificava l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad € 85.000,00;
- l'appaltatore si era impegnato all'esecuzione dei nuovi maggiori lavori previsti negli elaborati di variante, che non eccedono il quinto d'obbligo, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento sarebbe stata così riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori come da quadro economico di seguito riportato:

A	Importo Totale Lavori al lordo	71.549,20 €
	Ribasso di gara 6.12%	4.378,81 €
	Importo lavori al netto ribasso d'asta	67.170,39 €
	Oneri Sicurezza	1.122,95 €
B	Nuovo Importo Contrattuale	68.293,34 €
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Spese tecniche (80% del 2%)	1.162,75 €
	Assicurazione	150,00 €
	Somme a disposizione	369,38 €
	IVA sui lavori 22%	15.024.53 €
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>85.000,00</b>

di dare atto che la spesa per le maggiori opere, per complessivi € 4.637,70 (Iva inclusa), e quella di € 82,75 per incentivi progetto, trovava copertura al capitolo 48101 art. 703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali" del bilancio di previsione 2021/2023 (annualità 2021);

con successivo atto del Responsabile del Settore III Servizi al Territorio si sarebbe proceduto all'approvazione della perizia di variante in accordo alle disposizioni di cui all'art. 8 del DM 49/2018 e s.m.i..

- con determina n. 161 del 19/07/2021 :

- si approvava la perizia di variante per lavori suppletivi n. 1 del progetto esecutivo denominato: "Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone", CUP I77H20002300001;
- si affidava l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Zaniboni s.r.l. P.IVA 01645130368, con sede in via Napoli n.14 a Finale Emilia (MO), affidataria dell'appalto principale;

**DATO ATTO CHE** A seguito della perizia vennero concessi 7gg per l'ultimazione dei lavori, la cui data era fissata pertanto al 23/06/2021;

**DATO ATTO** del certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Geom. Giovanni Serpini Protocollo n. 6419/2021 del 22/06/2021, nel quale:

- si dà atto che i lavori sono stati ultimati nei termini e nelle condizioni previsti in data 22/06/2021;

**VISTO** ed esaminato il Certificato di regolare esecuzione, redatto in data 20/07/2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 237 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, che si allega al presente atto quale parte integrante, dal quale emerge un credito residuo dell'Impresa pari a **68.293,34 €** (sessantottomiladuecentonovantatre euro virgola trentaquattro), relativo al 1° e unico SAL corrispondente ai lavori eseguiti al 22/06/2021, oltre a I.V.A. al 22% di **15.024,53 €** per un totale complessivo comprensivo di Iva pari ad **83.317,87 €**, che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

**RITENUTO** di procedere in merito all'approvazione dell'atto conclusivo dei lavori in oggetto e alla determinazione della spesa complessiva;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta tutta impegnata in virtù delle sopra richiamate determinazioni dirigenziali, ovvero la determina di avvenuta efficacia di aggiudicazione n. 143 del 03/06/2021 e la determina di approvazione della perizia di variante per lavori suppletivi n. 1, n. 161 del 19/07/2021;

**DATO ATTO CHE:**

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta ZANIBONI SRL P.I. 01645130368, con l'acquisizione del Durc Numero Protocollo INAIL\_27803093, data richiesta 12/06/2021, scadenza validità 10/10/2021;

**RICHIAMATE** le competenze gestionali attribuite ai Responsabili di Settore dalle recenti normative ed in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. - Testo Unico degli Enti Locali;

**DATO ATTO** altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

**VISTI:**

- il D.lgs 50/2016 e s.m.s.;
- il D.Lgs. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e

s.m.s;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

- lo statuto comunale;

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;

- il regolamento dei contratti;

- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### **ACCERTATO:**

- in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### **VERIFICATO CHE:**

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

#### **DETERMINA**

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

- 1) di approvare lo Stato finale dei lavori di "Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone", CUP I77H20002300001 a tutto il 22/06/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante, redatto dal geom. Giovanni Serpini, dal quale emerge una spesa complessiva per i lavori eseguiti dall'impresa affidataria Zaniboni s.r.l, Via Napoli, 14 - 41034 Finale Emilia (MO), P.I. 01645130368, di **€68.293,34** al netto del ribasso d'asta, oltre Iva di legge;
- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione, che si allega al presente atto quale parte integrante, redatto dal Direttore dei lavori in data 20/07/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 3) di rideterminare, in virtù della redazione dello Stato Finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati, il Quadro Economico dell'intervento in oggetto come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLO STATO FINALE RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO)</b>		
A	Importo Totale Lavori al lordo	71.549,20 €
1	Ribasso di gara 6.12%	4.378,81 €

2	Importo lavori al netto ribasso d'asta	67.170,39 €
3	Oneri Sicurezza	1.122,95 €
B	Nuovo Importo Contrattuale	68.293,34 €
4	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
5	Spese tecniche (80% del 2%)	1.162,75 €
6	Assicurazione	150,00 €
7	Economie di spesa derivanti dal ribasso di gara	369,38 €
8	IVA sui lavori 22%	15.024,53 €
TOTALE PROGETTO		85.000,00 €

- 4) di dare atto è stata verificata l'assenza di eventuali creditori, a conclusione della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso ai creditori (che si allega quale parte integrante) con scadenza al 07/07/2021;
- 5) di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione del credito residuo dell'Impresa pari a **68.293,34 €** (sessantottomiladuecentonovantatre euro virgola trentaquattro), relativo al 1° SAL corrispondente allo stato finale a tutto il 22/06/2021, oltre a I.v.a. al 22% di **15.024,53 €** per un totale complessivo comprensivo di I.v.a pari ad **83.317,87 €** a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti ed indicati in oggetto;
- 6) di dare atto che la somma di **83.317,87 €** trova copertura al cap. 48101 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità (impegno 2021/326);
- 7) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/04/2021 e posto a gara;
- 8) di dare atto che a completamento dei lavori è residua la somma di **€ 369,38** quali economie di spesa derivanti dal ribasso di gara e che si provvede a disimpegnare con il presente atto.
- 9) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE  
E APPALTI

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone, CUP I77H20002300001 -  
approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
1	2021	83317.87	48101 - 703		
CIG	Anno	Liquidazione	Sub	Sub_Imp	Siope
87041972 98	2021	326			
<b>Descrizione</b>			Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali ZANIBONI SRL : Rifacimento della viabilità pubblica lungo via Albone		
<b>Creditore</b>			200902 Zaniboni s.r.l		

**Note:**

Preso atto della minore spesa a completamento dei lavori per 369,38 euro (riduzione impegno 2021/326 sub 1) e della relativa minore entrata (riduzione accertamento 2021/100).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 203 DEL 29/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

*Campogalliano, 28/07/2021*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore DANIELA DE ANGELIS ha sottoscritto l'atto ad oggetto  
“ **Ripristino della viabilità pubblica lungo via Albone, CUP  
I77H20002300001 - approvazione stato finale e certificato di regolare  
esecuzione** ”, n° 114 del registro di settore in data 28/07/2021

*Il Responsabile del Settore*

**DANIELA DE ANGELIS**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 29/07/2021 al giorno 13/08/2021.

27/08/2021

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.