



Registro Generale N. 000059/2023 del 28/03/2023

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Lavori pubblici e manutenzione

OGGETTO: **Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006: approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 25/07/2022 veniva approvato il progetto definitivo denominato "efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006, per una spesa complessiva di € 70.000,00;
- con determinazione dirigenziale N. 000195/2022 del 08/08/2022 veniva affidato l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori alla ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367, sulla base dell'offerta di ribasso del 2,55%, per un importo contrattuale così rideterminato in € 54.250,78, di cui € 51.327,28 per lavori (comprensivi di € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 2.923,50 per progettazione esecutiva e direzione lavori;
- con prot. 8638 del 09/08/2022 l'appaltatore ha ricevuto l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva in via d'urgenza e sotto riserva di legge, come consentito dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 05/09/2022 veniva approvato il progetto esecutivo, denominato "efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006, redatto dal p.i. Lugli Mauro, iscritto all'ordine dei periti industriali di Modena al n. 1923 dal 03/06/1999, e - limitatamente alla redazione della piano della sicurezza - dal geom. Simone Spaggiari, per una spesa complessiva di € 70.000,00;
- la somma di € 70.000,00 quale contributo concesso con D.M. 30/01/2020, è successivamente confluito nel piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR nella Linea progettuale M2C4 - investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";
- con verbale del 07/09/2022, il responsabile di procedimento Arch. Daniela De Angelis, autorizzava per la consegna dei lavori in via d'urgenza - ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - per il giorno 09/09/2022, il P.I. Lugli Mauro, iscritto all'ordine dei periti industriali di Modena al n. 1923 dal 03/06/1999, progettista e direttore dei lavori incaricato, appartenente allo staff tecnico interno di progettazione della ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367,;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

- I lavori sono stati consegnati e iniziati in data 09/09/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, come risulta dal verbale redatto in pari data e regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori incaricato, p.i Mario Lugli, e dall'appaltatore, con cui si stabiliva che i lavori dovevano essere compiuti in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, cosicchè l'ultimazione degli stessi sarebbe dovuta avvenire entro il giorno 08/11/2022;
- con atto Rep. n. 4.409 del 23/09/2022 veniva perfezionato il relativo contratto di appalto stipulato a corpo, con la ditta affidataria mediante scrittura privata autenticata, per l'importo pari ad euro 54.250,78 di cui:
 - a. euro 50.027,28 per lavori effettivi
 - b. euro 1.300,00 quali oneri per la sicurezza
 - c. euro 2.923,50 per la progettazione esecutiva e direzione lavori
- con determina N. 000260/2022 del 17/10/2022 veniva riconosciuto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, alla ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367, l'importo di € 10.850,16 oltre IVA di legge, quale anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto Rep. n. 4409/2022
- in data 19/10/2022 i lavori venivano sospesi dalla D.L. per la difficoltà di approvvigionamento materiali, mediante verbale di sospensione lavori Prot.0011458 del 29/10/2022;
- con il verbale di ripresa dei lavori, Prot.0000543 del 18/01/2023, si comunicava la ripresa dei lavori a far data dal 17/01/2023, e veniva fissato erroneamente il termine utile per l'ultimazione degli stessi al 27/01/2023, in luogo del termine corretto del 06/02/2023;
- nel certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, p.i Mario Lugli, pervenuto agli atti con Prot.0001580-13/02/2023, si dichiarava che i lavori in parola erano stati ultimati il giorno 09/02/2023;
- i lavori si sono conclusi dunque con gg. 3 di ritardo;

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta dal Direttore dei Lavori p.i Mario Lugli, assunta agli atti con prot. 3125 del 25/03/2023 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- LIBRETTO DELLE MISURE;
- REGISTRO DI CONTABILITA';
- SAL FINALE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE DEI LAVORI
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO;

Vista la documentazione tecnica allegata al Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E), assunta agli atti con prot. 3125 del 25/03/2023 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- documentazione tecnica del DNSH - scheda 28 – collegamenti terrestri e illuminazione stradale - documento ex post – 14 – “relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione “R”;
- certificazioni di conformità degli impianti;
- certificazione di corretta posa dei pali;
- dichiarazione sul risparmio energetico annuo presunto in conseguenza all'intervento progettuale eseguito (in MWh/anno);
- ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:
 - relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.
 - certificazione ovvero autocertificazione circa il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
 - relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

data di scadenza della presentazione delle offerte.

- Autocertificazione sull'adempimento degli obblighi assunzionali di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne "necessari per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", ovvero autocertificazione che attesti che l'appaltatore non ha dovuto ricorrere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto.

Visti, in particolare, i documenti "relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori" e il "certificato di regolare esecuzione", dai quali risulta che:

- I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 09/09/2022.
- L'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 08/11/2022.
- I lavori, con apposito verbale, sono stati sospesi in data 19/10/2022
- I lavori, con apposito verbale, sono ripresi in data 17/01/2023 e veniva fissato erroneamente il termine utile per l'ultimazione degli stessi al 27/01/2023, in luogo del termine corretto del 06/02/2023
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 09/02/2023, come da certificato ultimazione lavori redatto in data 09/02/2023 e acquisito agli atti mediante Prot.0001580-13/02/2023;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- E' stato disposto di riconoscere con Determina n.260 del 17/10/2022, anticipazione del 20% del valore del contratto di appalto rep.n.4409/2022, per un importo pari ad euro 10.850,16.
- Lo stato finale ammonta a complessivi euro 54.250,78 netti oltre iva di legge;
- I lavori corrispondono qualitativamente - quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- La contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- L'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e ha eseguito ogni ordine e disposizione dettata dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- L'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto a pagare l'assicurazione contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che è stata acquisita nel CRE la dichiarazione del D.L. che "durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ad opponendum di cui all'art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207");

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'importo complessivo ammonta a Euro 54.250,78 netti, così distinto:

- a) per lavori, progettazione esecutiva e direzione lavori nette Euro 52.950,78 (€ 50.027,28 per lavori + € 2.923,50 per spese tecniche per progettazione e direzione lavori);
- b) oneri sicurezza Euro 1.300,00;

da cui detraendo:

- l'anticipazione del 20% Euro 10.850,16 risultano euro 43.400,62 oltre iva di legge (euro 9.548,13), per complessivi euro 52.948,75 iva compresa;
- oltre alla Penale 1 ‰ dell'importo contrattuale (per il ritardo di 3 giorni nella consegna delle opere) ammontante ad € 162,75;

Ne discende un importo da liquidare pari a euro 43.237,87 per lavori, dicansi quarantatremiladuecentotrentasette/87 oltre iva di legge pari ad euro 9.548,13, per complessivi euro 52.786,00 iva compresa.



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Verificato che il suddetto importo rientra nella somma prevista nel QE del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 96 del 05/09/2022, così composto:

A	Lavorazioni	€ 50.027,28
B	Oneri Sicurezza	€ 1.300,00
Totale lavorazioni		€ 51.327,28
C	Somme a disposizione amministrazione	
	1) Iva 22% su opere	€ 11.292,00
	2) Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 2.923,50
	3) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera	€ 1.200,00
	4) Contributo per Cassa su CSP e CSE (5%) più Iva (22%) su spese tecniche	€ 980,37
	5) Arrotondamenti imprevisi	€ 403,44
	6) Economie da ribasso (-2,55%)	€ 1.873,41
Totale C		€ 18.672,72
TOTALE PROGETTO		€ 70.000,00

Dato atto che a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il QE risulta:

A	Lavorazioni	€ 50.027,28	
B	Oneri Sicurezza	€ 1.300,00	
Totale lavorazioni		€ 51.327,28	
C	Somme a disposizione amministrazione		
	1) Iva 22% su opere	€ 11.292,00	
	2) Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 2.923,50	
	3) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera	€ 1.200,00	
	4) Contributo per Cassa su CSP e CSE (5%) più Iva (22%) su spese tecniche	€ 980,37	
	6) Economie di spesa finali	€ 2.276,85	
Totale C		€ 18.672,72	
TOTALE PROGETTO		€ 70.000,00	



Dato atto che pertanto risultano delle economie di spesa finali pari a € 2.276,85.

Dato atto:

- che nel caso di specie si applica la normativa vigente in merito all'adeguamento prezzi, di cui all'art. 26 del DL 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), come da ultimo modificato dall'art.1, comma 458 della legge L. 29/12/2022, n.197;
- che risulta altresì applicabile il comma 6-ter dell'art. 26 del DL 50/2022, in quanto trattasi di appalto di lavori aggiudicato sulla base di offerta con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;

Verificato che, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 26, comma 2, del citato D.L. 50/2022, la Regione Emilia Romagna ha adottato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 1288, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 30/07/2022;

Dato atto che, così come dichiarato negli atti contabili firmati dal P.I. Lugli Mauro, "ai sensi del dl 50/2022 - art.26, i prezzi contrattuali coincidono con i prezzi del prezzario oo.pp. Emilia Romagna aggiornati a luglio 2022, rimasto in vigore fino al 31/12/2022 e transitoriamente utilizzabile fino alla data del 31/03/2023, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data e comunque fino all'approvazione del successivo prezzario regionale per l'anno 2023";

Dato atto pertanto che non risulta necessario procedere all'adeguamento prezzi in quanto nella contabilità finale i prezzi contrattuali coincidono con i prezzi del prezzario oo.pp. Emilia Romagna aggiornati a luglio 2022 e tuttora in vigore;

Ritenuto, pertanto, di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra richiamati e di corrispondere alla ditta BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367:

- l'importo di € 43.237,87, oltre a € 9.548,13 per IVA di legge, per complessivi € 52.786,00, per le prestazioni eseguite e contabilizzate con i prezzi contrattuali;

Dato atto che, tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, Numero Protocollo INPS_34660445 Data richiesta 13/02/2023 Scadenza validità 13/06/2023;

Dato atto che le somme previste nel QE risultano già impegnate così come risulta nella D.G.C. n. 96 del 05/09/2022 di approvazione del progetto esecutivo, secondo queste modalità:

- la spesa complessiva di €70.000,00 è allocata al capitolo 59001,art.721, denominato "PNRR M2 C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022", dell'esercizio 2022 del P.E.G.2022-2024,
- l'importo pari a € 66.185,95 IVA inclusa, di cui € 62.619,28 per lavori ed €3.566,67 per progettazione esecutiva e direzione lavori, risulta impegnata al capitolo 59001art.721, impegno 00440.001, con determina n.000195/2022 del 08/08/2022
- l'importo pari a €1.537,20 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione risulta impegnata con determinazione n.171del11/07/2022-impegno n. 2022/421
- la somma relativa agli imprevisti e alle economie da ribasso d'asta, pari a €2.276,85, risulta impegnata al capitolo 59001art.721,impegno 2022/00440;



Verificato dunque che la spesa per i lavori, progettazione D.L. in oggetto trova copertura per € 52.786,00 al capitolo 59001 art.721, nella disponibilità dell'impegno 2022/ 00440.001;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento dei contratti;
- l'atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta, Arch. Daniela De Angelis, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

per le ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento denominato "efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - a. LIBRETTO DELLE MISURE;
 - b. REGISTRO DI CONTABILITA';
 - c. SAL FINALE;
 - d. RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE DEI LAVORI;
 - e. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;
 - f. CERTIFICATO DI PAGAMENTO;
2. di prendere atto della documentazione tecnica allegata al C.R.E., assunta agli atti con prot. 3125 del 25/03/2023 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - a. documentazione tecnica del DNSH - scheda 28 - collegamenti terrestri e illuminazione stradale - documento ex post - 14 - "relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione "R".
 - b. certificazioni di conformità degli impianti
 - c. certificazione di corretta posa dei pali
 - d. dichiarazione sul risparmio energetico annuo presunto a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettuale (in MWh/anno)
 - e. Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:
 - i. relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.
 - ii. certificazione ovvero autocertificazione circa il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
 - iii. relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
 - iv. Autocertificazione sull'adempimento degli obblighi assunzionali di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne "necessari per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali", ovvero autocertificazione che attesti che l'appaltatore non ha dovuto ricorrere a nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto.
3. di dare atto del Quadro Economico Finale dell'intervento in oggetto, risulta rimodulato nel seguente modo:

A	Lavorazioni	€ 50.027,28
B	Oneri Sicurezza	€ 1.300,00
Totale lavorazioni		€ 51.327,28
C	Somme a disposizione amministrazione	
	1) Iva 22% su opere	€ 11.292,00
	2) Spese tecniche progettazione esecutiva	€ 2.923,50
	3) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dell'opera	€ 1.200,00
	4) Contributo per Cassa su CSP e CSE (5%) più Iva (22%) su spese	€ 980,37



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

tecniche	
6) Economie di spesa finali	€ 2.276,85
Totale C	€ 18.672,72
TOTALE PROGETTO	€ 70.000,00

4. di dare atto che risultano delle economie di spesa finali pari a € 2.276,85.
5. di dare atto che la spesa per le prestazioni in oggetto di euro 52.786,00, trova copertura al capitolo 59001 art.721, nella disponibilità dell'impegno 00440.001;
6. di provvedere a corrispondere all'impresa BORSARI LUCIANO S.R.L., con sede in via Papa Giovanni XXII n. 22, 41122 - Modena (MO), C.F./P.IVA 01020270367:
 - l'importo di € 43.237,87, oltre a € 9.548,13 per IVA di legge, per complessivi € 52.786,00, per le prestazioni eseguite e contabilizzate con i prezzi contrattuali al netto della penale applicata per il ritardo di 3 giorni nella consegna dei lavori;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
 - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;
8. di dare atto che è stata acquisita nel CRE la dichiarazione del D.L. che "durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso ad opponendum di cui all'art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207");
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
10. di dare atto che:
 - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto CUP I72E22000170006;
 - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 9344122568;
11. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;
12. di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

DE ANGELIS DANIELA



OGGETTO: Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2022 - piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) - missione 2 - componente 4 - investimento 2.2 - finanziato dall'unione europea - next generation eu", CUP I72E22000170006: approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

28/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa