

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Provincia di Modena

LAVORI: PROGETTO INTEGRAZIONI SERVIZI IGIENICI

NEGLI STABILI COMUNALI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°81 del 02/12/2015 veniva approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo alle opere in progetto

AFFIDAMENTO LAVORI:

In data 18/12/2015 con Determinazione n.284 del Settore Assetto e Tutela del Territorio sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta EDILMANFRE'Srl di Modena un importo di € 18.705,00 netto del ribasso d'asta del 13 % sull'importo lavori a base d'asta di € 21.500,00.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:

Venne redatta perizia in Febbraio 2016 per maggiori lavori pari ad € 2.264,61 al netto del ribasso d'asta, approvata con determinazione n:114 del 18/04/2016 del Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, patrimonio.

SPESA COMPLESSIVA AUTORIZZATA:

La spesa complessiva autorizzata per i lavori appaltati con i provvedimenti sopra indicati risulta:

1) Opere da contratto € 18.705,00 + iva di legge

2) Perizia suppletiva € 2.264,61 + iva di legge

TOTALE € 20.969,61 + iva di legge

AMMONTARE COMPLESSIVO € 25.582,93

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori vennero diretti dall' Ing.Leoni Ivano Resp. III°
Settore dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale di
Campogalliano

CONSEGNA DEI LAVORI:

Venne fatta in data 08/02/2016 come risulta dal verbale in
pari data.

TEMPO ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Giorni 60 consecutivi alla data di consegna e perciò cessanti
il 07/04/2016.

SOSPENSIONI:

I lavori vennero sospesi in data 11/03/2016

RIPRESA:

I lavori vennero ripresi in data 19/04/2016

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Avvenuta il giorno 26/04/2016 come risulta dal certificato in
pari data.

RITARDI NELL'ULTIMAZIONE LAVORI:

Nessuno.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Nessuno.

ORDINI E DISPOSIZIONI:

L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite verbalmente dalla Direzione Lavori.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Nessuno.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO:

Il conto è stato redatto in data ed è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve nelle seguenti risultanze:

a)	Ammontare complessivo	€ 20.969,61
	Acconto rilasciato	€ /
	Credito dell'Impresa a saldo	€ 20.969,61
	oltre all'I.V.A. Del 22%	€ 4.613,32
	e quindi per un totale di	€ 25.582,93

CONFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

La somma complessiva autorizzata per i lavori appaltati è di € 25.582,93. L'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 25.582,93 sono quindi state spese tutte le somme autorizzate

RISERVA DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato senza riserva tutti gli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Alla visita tenutasi il 26/04/2016 sono intervenuti i Sigg. Seghedoni Alessandro quale Rappresentante Legale dell'Impresa

e, l'Ing. Leoni Ivano quale Direttore dei Lavori.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono i lavori eseguiti e si constatò che erano eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che erano corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate le realizzazioni e le pose delle varie opere, le apparecchiature impiantistiche ed i dimensionamenti delle tubazioni, riscontrandole uguali a quelle riportate nei disegni allegati e nel libretto delle misure.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono al nuovo importo e che furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare, tramite riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e di variante senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori le Imprese hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso dei lavori;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve per il lavori eseguiti;
- che l'Impresa ha presentato le dichiarazioni di conformità in accordo alle norme vigenti

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta EDILMANFRE'S.r.l. in base all'affidamento lavori con determinazione n. 284 del 18/12/2015 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito rimanente dell'Impresa in Euro 20.969,61 oltre I.V.A. per un totale di **Euro** 25.582,93.

Detti importi, a tacitazione di ogni diritto ed avere dell'impresa esecutrice dei lavori di cui è oggetto il presente certificato possono essere pagati.

Campogalliano lì, 26/04/2016



Il Direttore dei Lavori

IL RESPONSABILE SETTORE III
 Ing. Ivano Leoni
SERVIZI AL TERRITORIO
 (Ing. Ivano Leoni)

L'Impresa

EDILMANFRE Srl di Modena



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - email: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

LAVORI: PROGETTO INTEGRAZIONI SERVIZI IGIENICI NEGLI IMMOBILI COMUNALI

IMPRESA: EDILMANFRE' Srl con sede a Modena, Via Dalton 38 – P.I. 02688300363

Approvazione perizia di variante: in data 18/04/2016 Determinazione Dirigenziale N°114.

CONTO FINALE DEI LAVORI

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 26/04/2016

Totale importo a base d'asta **Euro 21.500,00**

DATI ECONOMICI

Importo base d'asta	Euro	25.344,98	
Ribasso d'asta 13%	Euro	2.795,00	
Totale opere di variante			
Totale importo dei lavori al netto ribasso d'asta			Euro 16.705,00
Importo perizia di variante e suppletiva			Euro 2.264,61

**Totale netto dei lavori appaltati
e totale importo lavori Euro 20.969,61**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti e somme per lavori economia	Euro	987,07	
Spese tecniche progettazione interna	Euro	430,00	
IVA 22% ed arrotondamento	Euro	4.613,32	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	6.030,39	

IMPORTO TOTALE PROGETTO Euro 27.000,00

CREDITO IMPRESA

Totale lavori	Euro	20.969,61	
Acconto lavori	Euro		
Resta credito impresa	Euro	20.969,61	
IVA 22%	Euro	4.613,32	
TOTALE	Euro	25.582,93	

Addì, Campogalliano li 26/04/2016

Il Direttore dei lavori

Ing. Ivano Leoni



**IL RESPONSABILE SETTORE III
SERVIZI AL TERRITORIO
(Ing. Ivano Leoni)**

Impresa

Edilmanfrè Srl

