

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011

Provincia di Modena

LAVORI: PROGETTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A PANZANO E IMMISSIONE

SULLA VIA C.CARPI - COMPARTO DENOMINATO

" BORGIO LE BILANCE".

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°48 del 30/07/2015 veniva approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo alle opere in progetto

AFFIDAMENTO LAVORI:

In data 22/09/2015 con Determinazione n.190 del Settore Assetto e Tutela del Territorio sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta VFG Srl per un importo di € 25.894,98 netto del ribasso d'asta del 18,242 % sull'importo lavori a base d'asta di € 31.550,00 comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari € 550,00 .

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:

Venne redatta perizia in Febbraio 2016 per maggiori lavori pari ad € 5.436,90 al netto del ribasso d'asta, approvata con

determinazione n:52 del 09/03/2016 del Settore Lavori

Pubblici, infrastrutture, patrimonio.

SPESA COMPLESSIVA AUTORIZZATA:

La spesa complessiva autorizzata per i lavori appaltati con i provvedimenti sopra indicati risulta:

1) Opere da contratto € 25.894,98 iva di legge

2) Perizia suppletiva € 5.436,90 iva di legge

TOTALE € 31.331,88 iva di legge

AMMONTARE COMPLESSIVO € 38.224,90

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori vennero diretti dall' Ing.Leoni Ivano Resp. III°

Settore dell'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale di

Campogalliano

CONSEGNA DEI LAVORI:

Venne fatta in data 02/11/2015 come risulta dal verbale in

pari data.

TEMPO ULTIMO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Giorni 30 consecutivi alla data di consegna e perciò cessanti

il 01/12/2015.

SOSPENSIONI:

I lavori vennero sospesi in data 16/11/2015

RIPRESA:

I lavori vennero ripresi in data 10/03/2016

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Avvenuta il giorno 16/03/2016 come risulta dal certificato in
pari data.

RITARDI NELL'ULTIMAZIONE LAVORI:

Nessuno.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Nessuno.

ORDINI E DISPOSIZIONI:

L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni
impartite verbalmente dalla Direzione Lavori.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Nessuno.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO:

Il conto è stato redatto in data 16/03/2016 ed è stato
sottoscritto dall'Impresa senza riserve nelle seguenti
risultanze:

a)	Ammontare complessivo	€ 31.331,88
b)N°1	Acconto rilasciato	€ 20.715,98
	credito dell'Impresa a saldo	€ 10.615,90
	oltre all'I.V.A. del 22%	€ 2.335,50
	e quindi per un totale di	€ 12.951,40

CONFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

La somma complessiva autorizzata per i lavori appaltati è
di € 31.331,88.L'importo complessivo dei lavori eseguiti è di
€ 31.331,88 sono quindi state spese tutte le somme autorizzate

RISERVA DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato senza riserva tutti gli atti contabili.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Alla visita tenutasi il 16/03/2016 sono intervenuti i Sigg.

Tesoro Francesco quale Direttore Tecnico e in rappresentanza

dell'Impresa e, l'Ing. Leoni Ivano quale Direttore dei Lavori.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si

ispezionarono i lavori eseguiti e si constatò che erano

eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni

contrattuali e che erano corrispondenti a quelli previsti in

perizia.

Vennero verificate le realizzazioni e le pose delle varie

opere, le apparecchiature impiantistiche ed i dimensionamenti

delle tubazioni, riscontrandole uguali a quelle riportate nei

disegni allegati e nel libretto delle misure.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono al nuovo importo e che furono

eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle

prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare, tramite

riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle

opere risponde per qualità e dimensioni riassunte nello

stato finale;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e di

variante senza eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

- che durante il corso dei lavori le Imprese hanno regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve per il lavori eseguiti;

- che l'Impresa ha presentato le dichiarazioni di conformità in accordo alle norme vigenti

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta VFG S.r.l. in base all'affidamento lavori con determinazione n. 190 del 22/09/2015 sono regolarmente eseguiti e liquida il credito rimanente dell'Impresa in Euro 10.615,90 oltre I.V.A. per un totale di **Euro 12.951,40**

Detti importi, a tacitazione di ogni diritto ed avere dell'impresa esecutrice dei lavori di cui è oggetto il presente certificato possono essere pagati.

Campogalliano li, 16/03/2016

Il Direttore dei Lavori

Ing. Ivano Leoni

L'Impresa

VFG Srl



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430-email:lavori.pubblici@comune.campegalliano.mo.it

LAVORI: **PROGETTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A PANZANO E IMMISSIONE SULLA VIA C.CARPI - COMPARTO DENOMINATO " BORGIO LE BILANCE".**

IMPRESA: **VFG Srl di Medicina (BO) , Via Sabbionara, 611 -P.I. 02701040780**

Approvazione perizia di variante: in data 09/03/2016 Determinazione Dirigenziale N°52.

CONTO FINALE DEI LAVORI

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16/03/2016

Importo lavori del progetto	Euro 31.000,00	
Oneri della sicurezza	Euro 550,00	
Totale importo a base d'asta		Euro 31.550,00

DATI ECONOMICI

Importo contrattuale lavori ribassati	Euro 25.344,98	
Oneri della sicurezza	Euro 550,00	
Totale opere di variante e totale importo dei lavori		Euro 25.894,98
Importo perizia di variante e suppletiva		Euro 5.436,90

Totale netto dei lavori appaltati e totale importo lavori **Euro 31.331,88**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti e somme per lavori economia	Euro 1.144,10	
Spese tecniche progettazione interna	Euro 631,00	
IVA 22% ed arrotondamento	Euro 6.893,02	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		Euro 8.668,12

IMPORTO TOTALE PROGETTO **Euro 40.000,00**

CREDITO IMPRESA

Totale lavori	Euro 31.331,88	
Acconto lavori 15/12/2015	Euro 20.715,98	
Resta credito impresa	Euro 10.615,90	
IVA 22%	Euro 2.335,50	
TOTALE	Euro 12.951,40	

Il Direttore dei lavori
Ing. Ivano Leoni

Impresa
VFG Srl



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430-email:lavori.pubblici@comune.campegalliano.mo.it

LAVORI: PROGETTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A PANZANO E IMMISSIONE SULLA VIA C.CARPI - COMPARTO DENOMINATO " BORGIO LE BILANCE".

IMPRESA: VFG Srl con sede a Medicina (BO)
Via Sabbionara, 611- P.I. 02701040780

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 16 Marzo 2016.

CONTRATTO in data 23 Novembre 2015 Rep. Numero 4335

Importo del contratto depurato del ribasso d'asta del 18.242%	€ 25.894,98	Data della consegna 02/11/2015
Fondo a disposizione dell'Amministrazione :		Data di inizio dei lavori 02/11/2015
a) Perizia suppletiva e variante	€ 5.436,90	Data scadenza del tempo utile 01/12/2015
b) Iva 22% sui lavori	€ 6.893,02	Data sospensione 16/11/2015
c) Incentivi progettazione interna	€ 631,00	Data ripresa 10/03/2016
d) Arrotondamenti imprevisti	€ 1.114,10	Nuova scadenza tempo utile 25/03/2016
TOTALE somma impegnata	€ 40.000,00	Data ultimazione lavori 16/03/2016
		Giorni impiegati in più

Numero ordine	Articoli di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
						PARZIALE	TOTALE
1	1	Realizzazione di n°2 Rilevatori di velocità presso agglomerato "Borgo le bilance"	N	1	8.000,00	8.000,00	
2	2	Realizzazione di n°2 Rilevatori di velocità e n° 1 attraversamento pedonale presso frazione di Panzano	N	1	23.000,00	23.000,00	
3	3	Oneri sicurezza	N	1	550,00	550,00	
4	NP	Formazione di aiuole spartitraffico	N	1	6.650,00	6.650,00	
		TOTALE LAVORI					38.200,00
		Oneri sicurezza non soggetti ribasso					550,00
		Totale lavori soggetto ribasso					37.650,00
		Ribasso d'asta 18,242%					6.868,12
		Totale lavori al netto ribasso d'asta e OS					30.781,88
		Oneri sicurezza					550,00
		Totale lavori eseguiti					31.331,88
		A dedurre importo 1° acconto del 15/12/2015					20.715,98
		Resta credito impresa					10.615,90
		IVA 22%					2.335,50
		Totale					12.951,40

Letto, approvato e sottoscritto.

Addi, Campogalliano 16/03/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Ivano Leoni

VFG Srl



COMUNE DI CAMPEGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430-email:lavori.pubblici@comune.campegalliano.mo.it

LAVORI: PROGETTO OPERE PER MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE A PANZANO E IMMISSIONE SULLA VIA C.CARPI - COMPARTO DENOMINATO " BORGIO LE BILANCE".

IMPRESA: VFG Srl con sede a Medicina (BO)
Via Sabbionara, 611- P.I. 02701040780

STATO FINALE

dei lavori eseguiti a tutto il 16 Marzo 2016.

CONTRATTO in data 23 Novembre 2015 Rep. Numero 4335

Importo del contratto depurato del ribasso d'asta del 18.242%	€ 25.894,98	Data della consegna 02/11/2015
Fondo a disposizione dell'Amministrazione :		Data di inizio dei lavori 02/11/2015
a) Perizia suppletiva e variante	€ 5.436,90	Data scadenza del tempo utile 01/12/2015
b) Iva 22% sui lavori	€ 6.893,02	Data sospensione 16/11/2015
c) Incentivi progettazione interna	€ 631,00	Data ripresa 10/03/2016
d) Arrotondamenti imprevisti	€ 1.114,10	Nuova scadenza tempo utile 25/03/2016
TOTALE somma impegnata	€ 40.000,00	Data ultimazione lavori 16/03/2016
		Giorni impiegati in più